

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Державна цільова програма комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року.

2. Державне агентство водних ресурсів України.

3. Завдання та заходи виконані у 2025 році зазначені у додатку 1.

4. Обсяги та джерела фінансування програми

4.1. Зазначаються обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, передбачені програмою:

за рахунок коштів державного бюджету 2 577 480,0 тис. гривень;

за рахунок місцевих бюджетів 698 349,0 тис. гривень;

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти) 8 474 458,0 тис. гривень.

4.2. Зазначаються планові обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

за рахунок коштів державного бюджету 8 891 647,0 тис. гривень;

за рахунок місцевих бюджетів 3 500,0 тис. гривень.

4.3. Зазначаються фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

за рахунок коштів державного бюджету 8 329 805,96 тис. гривень;

за рахунок місцевих бюджетів (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти) 262,739 тис. гривень.

4.4. Зазначаються сумарні касові видатки програми у звітному періоді, за рахунок коштів державного бюджету 8 242 698,269 тис. гривень;

за рахунок місцевих бюджетів (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти) 262,739 тис. гривень.



5. Основні результати виконання програми за поточний рік:

Вказати фактичний стан виконання завдань і заходів, визначених програмою, за звітний період (відсотки досягнення очікуваних результатів).

Динаміка показників програми, які виконані не в повному обсязі:

Найменування показників програми, які виконані не в повному обсязі	$\frac{\text{Плановий}}{\text{Фактичний}}$	Причина невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
Обсяг перекачаної води	$\frac{384,74}{304,08}$	Пояснюється фактичним обсягом води, перекачаної каналом за Програмою подано відповідно до «Режиму роботи Іскрівського та Карачунівського водосховищ на р. Інгулець, а також Саксаганського, Кресівського і Макортівського водосховищ на р. Саксагань у 2025 році» з урахуванням обмеженої пропускної спроможності річки Інгулець - витратою 11 м ³ /с, що зумовлено відсутністю фінансування заходів з розчищення русла.	
Обсяг електроенергії	$\frac{82,29}{59,9}$	У зв'язку із фактичними обсягам перекачаної води відповідно до пропускної спроможності каналу.	
Обсяг наповнення каскаду водосховищ з метою сталого водопостачання населення та промисловості	$\frac{7,7}{7,02}$	Пов'язане із зменшенням обсягу використаної електроенергії у зв'язку із зростанням тарифів, що безпосередньо вплинуло на зменшення обсягу забору води при визначеному обсягу видатків, передбачених п. 27/1 Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030.	

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання програми.

Державною цільовою програмою комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року на 2025 рік передбачений обсяг фінансування у сумі 11 750 287,0 тис. гривень, фактично профінансовано у 2025 році 8 330 068,699 тис. гривень, у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету 8 329 805,96, з них по загальному фонду 891 006,0 тис. гривень, за рахунок місцевих бюджетів 262,739 тис. гривень. Відсоток виконання заходів програми склав 70,9 %.

Державна цільова програма комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року потребує збільшеного фінансування для повного виконання завдань та заходів, з огляду на ситуацію з водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій.